



Iekšlietu ministrija

**VALSTS ĀRĒJĀS ROBEŽAS
ĀTRA UN EFEKTĪVA IZBŪVE**

VALSTS ROBEŽAS INFRASTRUKTŪRAS IZBŪVE UN EFEKTĪVA UZRAUDZĪBA

- Saskaņā ar MK lēmumu, Nodrošinājuma valsts aģentūra veic nepieciešamos pasākumus, lai paātrinātā tempā pabeigt Austrumu robežas infrastruktūras izbūvi.
- Izveidota starpinstitucionāla valsts ārējās robežas infrastruktūras izbūves uzraudzības komiteja. Tās sastāvā: Iekšlietu ministrija, Valsts robežsardze, Nodrošinājuma valsts aģentūra, Būvniecības valsts kontroles birojs
- Komiteju vada iekšlietu ministre
- Komiteja nodrošina valsts budžeta līdzekļu izlietojuma uzraudzību un Valsts kontroles revīzijas ziņojumā norādīto trūkumu novēršanu



VALSTS ROBEŽAS INFRASTRUKTŪRAS IZBŪVE UN EFEKTĪVA UZRAUDZĪBA – KOMITEJĀ IZDARĪTAIS

- Veikts izvērtējums par būvprojekta atbilstību šodienas robežapsardzības normatīvajiem aktiem un konceptuālajām prasībām, ES rekomendācijām, būvprojekta tehnisko risinājumu atbilstību robežsargu prasībām, veikts nepieciešamo izmaiņu apjoma aprēķins, **pieņemts lēmums par izmaiņu veikšanu būvprojektā**
- **Demontēts uz robežas ar Krievijas Federāciju nepareizi uzstādītais žogs**
- **Veikti nepieciešamie grozījumi normatīvajos aktos, lai turpinātu īstenot robežas izbūves darbus (Grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā, Meža likumā, Būvniecības likumā un Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā stājušies spēkā 3.09.2021)**



VALSTS ROBEŽAS INFRASTRUKTŪRAS IZBŪVE UN EFEKTĪVA UZRAUDZĪBA – ATGŪTIE LĪDZEKĻI

Summa	Apraksts
167 462 €	SIA “CBS Igate” - kriminālprocesa ietvaros pieteikta kaitējuma kompensācija saistībā ar izvesto koksni
81 853 €	Atgriezti finanšu līdzekļi par veiktajiem būvniecības darbiem uz Baltkrievijas Republikas robežas (tiltu izbūve)
51 315 €	SIA “VTV 14” (būvuzraugs) - laužts līgums, veikta izmaksāto finanšu līdzekļu par neveiktajiem darbiem un līgumsoda atmaksa un līgumsods, apturēts sabiedrības darbības sertifikāts. Informēta Latvijas Būvinženieru savienība, kā rezultātā apturēts ceļu būvdarbu būvuzraudzības sertifikāts
17 772 €	SIA PK “19+93” (autoruzraugs) - pieteikta kaitējuma kompensācija un lūgts Latvijas Būvinženieru savienībai vērtēt sertifikāta anulēšanas iespēju un valdes locekļu rīcības atbilstību profesionālās ētikas prasībām
13 355 €	SIA “CBS Igate” atmaksājusi līdzekļus par uz Krievijas robežas nepareizi uzstādīto žogu



VALSTS ROBEŽAS IZBŪVES TERMIŅI

- Šobrīd norit intensīvs darbs, lai maksimāli ātri nodrošinātu Latvijas-Baltkrievijas robežas izbūvi ne vēlāk kā līdz 2024.gadam
- Kopš Ministru kabineta 2021.gada 10.augusta lēmuma par paātrināto robežas izbūvi –
 - parakstīts līgums par dzeloņstieples iegādi pagaidu žogam
 - notiek cenu aptauja par pagaidu žoga izbūvi,
 - notiek sarunu process ar AS “Latvijas valsts meži”, lai noslēgtu vienošanos par valsts ārējās robežas infrastruktūras izbūvei nepieciešamās teritorijas apauguma noņemšanu



VALSTS ROBEŽAS IZBŪVE ATBILSTOŠI EFEKTĪVAI LĪDZEKĻU APSIAMNIEKOŠANAI

- Šobrīd nav apturēta starp SIA “CBS Igate” un Valsts robežsardzi noslēgtās vispārīgās vienošanās par Latvijas - Baltkrievijas robežu ierīkošanu darbība (spēkā līdz 2022.gada 16.jūlijam)
- Vienlaikus jauni valsts robežas izbūves darbi netika uzsākti, jo:
 - Vispārīgās vienošanās ietvaros noslēgti būvdarbu līgumi par tiltu izbūvi, uzbūvēti četri tilti. Tika konstatētas neatbilstības būvprojektam, SIA “CBS Igate” neatbilstības novērsa, notiek tiltu nodošana ekspluatācijā
 - Konstatētas būvprojekta neatbilstības šodienas robežapsardzības normatīvajiem aktiem un konceptuālajām prasībām, ES rekomendācijām, aktuālajām robežsargu prasībām. Tiks veiktas izmaiņas būvprojektā
 - Netika savlaicīgi veikta valstij piekritīgo un atsavināmo zemes vienību kadastrālā uzmērīšana
 - Netika savlaicīgi veikta augošo koku novērtēšana un to uzņemšana Nodrošinājuma valsts aģentūras grāmatvedības uzskaitē



VALSTS DROŠĪBAS APDRAUDĒJUMI

- Situācija pierobežas teritorijā ir stabila
- Robežpārkāpēju plūsmas intensitāte ir samazinājusies; periodiski vērojami iepriekš atraidīto personu mēģinājumi nelikumīgi iekļūt valsts teritorijā, kurus Valsts robežsardze ir spējusi atvairīt
- Jāatzīmē, ka robežpārkāpēju plūsmas dinamika ir atkarīga no Baltkrievijas režīma politiskajiem lēmumiem
- Pretizlūkošanas riskus pierobežā Valsts drošības dienests vērtē kā vidējus
- Valsts drošības dienests neizslēdz iespējamību, ka nelegālās migrācijas plūsmu iecelšanai Eiropas Savienībā var izmantot ar teroristiskām organizācijām saistītas personas. Šo risku novēršanai dienests veic Valsts robežsardzes aizturēto robežpārkāpēju pārbaudes

